

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	AAU ,Aalborg- Martec , Hånbækvej, Frederikshavn	116	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej, Frederikshavn – Martec , Kragholmen, Frederikshavn	117	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej – Martec , Fiskerihavnsvej, Frederikshavn	118	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	Martec , Hånbækvej, Frederikshavn – Skagen Skipperskole , Skagen	119	Per Kølbak					Afventer videre forløb fra kunden.
●	F	GlobalConnect , Kolding – Trinity Hotel , Fredericia	120	Jan Ferré	08.03.18	19.07.18	13.06.18	17.08.18	
●	F	Nianet ,Niels Bohrs Vej 35, Skanderborg – GlobalConnect , Niels Bohrs Vej 19, Skanderborg	121	Jens-Kristian Bech Weesgaard	14.05.18	01.06.18	21.09.18	21.09.18	Udvidet med 6 stk. fiber.
●	F	Marinbioogisk Laboratorium , Strandpromenaden, Helsingør – Kulturværftet Helsingør , Allegade 2, Helsingør	122	Bjarne Christoffersen	30.05.18	15.06.18	31.08.18	14.08.18	
●	F	KU ,Universitetsparken 5, Kbh Ø – KUA ,Karen Blixens Vej 8, Kbh S	123	Bjarne Friis	04.07.18	19.07.18	19.09.18	17.08.18	
●	F	KU , Panum – KU NBI , Vibenshuset	124	Bjarne Fiis	06.07.2018	19.07.18	17.09.18	17.08.18	

● Projektet er sat i udbud

● Forsinket

● Leverandør er igangsat

● Under afklaring

● Ydelse er leveret

● Udbud er annulleret

F: Fiber

H: Housing

D: Datatransmission

S: Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5), 2300 Kbh S, bygn. 335C – Rigsarkivet Kalvebod Brygge 32 1560 København V	125	Ali Syed	27.09.2018	12.10.2018	15.01.2019	17.01.2019	
●	F	Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 (tidl. Artillerivej 5) bygning 335C, 2300 København – KUA Amager Njalsgade 80 Bygning 2201-38 2300 København S	126	Ali Syed	27.09.2018	12.10.2018	08.02.2019	08.02.2019	
●	F	Kongelige Bibliotek Tangen 2 8240 Risskov – VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov	129	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	
●	F	VIA Skejbyvej 1 8240 Risskov – MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus	130	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	
●	F	MOMA Scient Center Skejby Brendstrupgaardsvej 121 8200 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus	131	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	29.05.2019	27.05.2019	

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Århus Universitet Ny Munkegade 120 8000 Århus – IKAS Oluf Palmes Alle 13 8200 Århus	132	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	15.05.2019	28.05.2019	
●	F	Transformervej 21 2860 Søborg – CBS Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg	133	Jan Ferré	15.01.2019	25.03.2019	17.06.2019	24.05.2019	
●	F	GlobalConnect Hørskættens 5 2860 Søborg – Priorparken 317 2605 Brøndby	134	Bjarne Friis		25.03.2019	14.06.2019	12.07.2019	
●	F	SIT Rentemestervej 8, Kbh N – Metropol Siggurdsgade 26, Kbh N	140	Steven Larsen	21.03.2019	18.04.2019	26.06.19	10.07.2019	
●	F	SIT Rentemestervej 8, Kbh N – AU Campus Emdrup Tuborgvej 164, Kbh N	141	Steven Larsen	21.03.2019	18.04.2019	26.06.19	10.07.2019	
●	F	Kennedy Centret Gamle Landevej 7 2600 Glostrup – DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup	142	Jan Ferré	02.04.2019	18.04.2019	28.06.19	01.10.19	
●	F	Absalon Anders Larsensvej 5 4300 Holbæk – GlobalConnect Hytte L.C. Worsøesvej 6 4300 Holbæk	143	Jan Ferré	02.04.2019	30.04.2019	27.06.19	02.08.2019	

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	D	Nota Axeltorv 6 4900 Nakskov - GlobalConnect Hørskættens 5, 2630 Taastrup	146	Jan Ferré	07.03.2019	26.06.2019	30.09.2019	01.10.19	
●	D	Nationalt Genom Center, Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby	149	Jan Ferré	27.06.2019	08.08.2019	27.08.2019	30.09.19	Udbud er annuleret
●	F	Nationalt Genom Center, Lyngby Hovedgade 94, 3 sal, 2800 Kongen Lyngby 94, 3.sal – DeiC DTU, Bygning 304 2800 Lyngby	150	Jan Ferré	27.06.2019	08.08.2019	10.10.19	30.09.19	Udbud er annuleret
●	F	Århus Universitet Bygning 1520 Ny Munkegade 120 8000 Århus - DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N	151	Jan Ferré	16.08.19	04.09.19	05.11.19	06.01.2020	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	DMJX, Danmarks Medie og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6a 8200 Århus N - IKAS Olof Palmes Allé 13 8200 Århus N	152	Jan Ferré	19.08.19	04.09.19	05.11.19	06.01.2020	
●	F	DTU Ballerup Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – InterXion Danmark ApS Meet me room Industriparken 20A 2750 Ballerup	153	Jan Ferré	26.09.2019	15.10.2019	15.01.2020	15.01.2020	
●	H	Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	154	Jan Ferré	02.10.2019	15.10.2019	27.01.2020	20.12.2019	
●	F	Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg – GC POP Baggeskærvej 18 7400 Herning	155	Jan Ferré	02.10.2019	15.10.2019	20.12.2019	20.12.2019	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	1.H 2.F 3.Swap	Housing i området 7700 Thisted Fiber: VIA Dalgas Alle 20 7800 Skive – Ny Housing 7700 Thisted Swap mellem ny fiber og den eksisterende fra GlobalConnect (VIA, Dalgas Alle 20 7800 Skive – Lerpyttervej 43, Thisted	156	Jan Ferré	08.10.2019	24.10.2019		10.12.2019	Projektet er annuleret. Der arbejdes på en anden løsning.
●	F	Global Connect Kokbjerg 8, Kolding – Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	157	Jan Ferré	06.11.2019	21.11.2019	26.02.2020	07.02.2020	
●		Marinbiologisk laboratorium, Helsingør - DeiC, Lyngby	158		07.11.2019				Udbud er annuleret
●	D	Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - DeiC Bygning 304 2800 Kongens Lyngby	159	Jan Ferré	07.11.2019	21.11.2019	13.02.2020	06.02.2020	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 5 3000 Helsingør - Forskerparken Scion Agern Allé 3 2970 Hørsholm	160	Jan Ferré	07.11.2019	21.11.2019		10.12.2019	Udbud annulleret.
●	D	Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals - Aalborg Universitet Krogstræde 3 9220 Aalborg	161	Jan Ferré	15.11.2019	03.12.2019		10.12.2019	Udbud annulleret.
●	D	Nordsøcentret Willemoesvej 2 9850 Hirtshals – GlobalConnect Hørskættens 3, Tåstrup	162	Jan Ferré	15.11.2019	03.12.2019	10.02.2020	07.02.2020	
●			163						
●			164						
●			165						

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●		AAU , Esbjerg – SDU , Degnevej, Esbjerg	166	Jan Ferré	07.02.2020	14.05.2020	30.07.2020	30.07.2020	
●	F	SDU , Degnevej, Esbjerg - Veldbæk Industrivej 2 6700 Esbjerg	167	Jan Ferré	07.02.2020	14.05.2020	29.07.2020	30.07.2020	
●	F	Forskningscenter Risø/DTU , Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg – Gl. Struervej 1 7500 Holstebro	168	Jan Ferré		04.03.2020		20.03.2020	Udbud annulleret
●	F	Svinget 5 Nørre Nissum, 7620 Lemvig	169	Jan Ferré		04.03.2020		20.03.2020	Udbud annulleret
●	D	Forskningscenter Risø/DTU , Bøvlingvej 41 7650 Bøvlingbjerg - GlobalConnect Hørskættens 5 2630 Tåstrup	170	Jan Ferré		04.03.2020	28.05.2020	28.05.2020	
●	F	Cobis Ole Maaløes Vej 3 2200 København - Metropol , Siggurdsgade 26 2400 København	171	Jan Ferré		18.09.2020	21.12.2020	16.12.2020	Meldt klar af leverandør
●	F - Rack	Farsø - Bulbjerg	172	Jan Ferré	26.11.2019		22.04.2020	08.07.2020	Ændring af fiber
●	F	Bulbjerg - Østerild	173	Jan Ferré	26.05.2020			08.07.2020	

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	DMI , Æbeløgade 7 2100 København Ø - Metropol , Metropol Siggurdsgade 26, 2400 København Ø	174	Jan Ferré	13.05.2020	26.10.2020	26.02.2021	01.02.2021 19.02.21	Leverandør er forsinket. Leverandør har klarmeldt
●	F	Lægemiddelstyrelsen , Axel Heides Gade 1, Kbh S - Nationalt Genomcenter	175	Jan Ferré	28.05.2020		09.11.2020	18.11.2020	
●	F	Region Nord , Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet , Niels Jernes Vej 12, Ålborg	176	Jan Ferré	01.07.2020			28.07.2020	
●	F	Region Nord , Hadsundvej 190, 9000 Ålborg – Ålborg Universitet , Krogstræde 3, Ålborg	177	Jan Ferré	01.07.2020		30.09.2020	01.10.2020	
●	F	Aalborg Universitet Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg - Global Connect Kokbjerg 8 6000 Kolding	178	Jens Sandberg Jan Ferré		26.10.2020		28.10.2020	
●	F	DTU Campus Lautrupvang 15 2750 Ballerup – NNIT Datacenter Ejby Industrivej 11 2600 Glostrup	179	Jan Ferré	25.09.2020	11.11.2020	25.02.2021	18.02.2021	Leverandør er forsinket. Leveret fra leverandør d. 18.02.21

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Region Syddanmark	180	Jan Ferré	04.12.2020			03.05.2021	Afventer info til udbud
●	F	Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Absalon Anders Larsensvej 5 4300 Holbæk	181	Jan Ferré	17.12.2020	08.02.2021	17.05.2021	03.05.2021	10-03-2021
●	F	Absalon Rynkevangen 21 4400 Kalundborg – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	182	Jan Ferré	17.12.2020	08.02.2021		03.03.2021	Udbud nr. 181 tages i brug.
●	F	Rytisk Musikkonservatorium Leo Mathisens Vej 1 1437 København K -	183	Martin Bech Jan Ferré				10.02.2021	Udbud er annulleret
●	F	Absalon Ingemannsvej 17 Campus Slagelse 4200 slagelse – Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse	184	Jan Ferré	28.01.2021	17.03.2021	10.06.2021	03.05.2021	
●	F	Forbindelse til Skovskolen på Djursland		Martin Bech	12.10.2020		20.04.2021	21.04.2021	Forbindelsen er leveret.
●	D	Opgradering af NGC		Jan Ferré	03.03.2021		Ultimo marts	03.03.2021	Opgradering til 100 GB

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projekt navn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø – Absalon Roskilde Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde	185	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		03.05.2021	185, 186 og 187 Kun et af disse udbud tages i brug. Afventer
●	F	Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – UCSJ Sorø Slagelsesvej 7 4180 Sorø	186	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		03.05.21	185, 186 og 187 Kun et af disse udbud tages i brug. Afventer
●	F	Slagelse POP Rønnebærvej 5 4200 Slagelse – Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde	187	Jan Ferré	28.01.2021	19.03.2021		03.05.21	185, 186 og 187 Kun et af disse udbud tages i brug. Afventer
●	D	Absalon Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde – UC Absalon Juliesmindevej 12 4180 Sorø	188	Jan Ferré	07.04.21	21.04.21		03.05.21	Udbud er tildelt leverandør
●	F	Haldor Topsoe 2800 Lyngby – DTU Lyngby	189	Jan Ferré	13.04.21			03.05.21	Mangler info til brug for udbud
●	F								

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap

Status	Projekt	Projektnavn Fra/til	Mini- Udbud nr.	Projektejer (Kunde)	Projektstart (1. henv.)	Frist for tilbud	Forventet klar fra leverandør	Status Opdateret	Detaljeret status
●	F	Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten	190	Jan Ferré	14.04.21			03.05.21	Afklaring afventer vedr. fiber på stedet til DeiC Konference november 2021
			191						
			192						
			193						
			194						

- Projektet er sat i udbud
- Forsinket
- Leverandør er igangsat
- Under afklaring
- Ydelse er leveret
- Udbud er annulleret

- F:** Fiber
- H:** Housing
- D:** Datatransmission
- S:** Swap